

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 27-OP/2017-LE

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la ciudad de Delicias, Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **08** de **SEPTIEMBRE** del **2017**, se procedió al presente acto.

OBJETO: Entrega y recepción de los trabajos relativos a "**ELECTRIFICACION EN EJIDO EL DIEZ**" EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA", los que fueron ejecutados por la empresa **OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE SUPPORT, S.A. DE C.V.**, Representada legalmente por el **ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ** y que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas**.

INTERVIENEN: Por la Dirección de Obras Públicas, la **ING. GABRIELA FLORES GUTIERREZ**, en su calidad de **DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**, quien recibe; por la Empresa Contratista él, **ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ** de **APODERADO LEGAL** quien entrega.


TECNICOS RESPONSABLES: Por la Dirección de Obras Públicas, el **C. ING. JAIME BAEZA MOLINA** en su calidad de **RESIDENTE DE OBRA**, por la Empresa el **C. ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ** En su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**.

DATOS BASICOS: Contrato Número: **27-OP/2017-LE**

MONTO CONTRATADO: Contrato Original: **\$ 335,713.70** (son trescientos treinta y cinco mil setecientos trece pesos 70/100 M.N.)I.V.A. incluido.

PERIODO DE EJECUCION: Contrato Original: **04 de AGOSTO de 2017 al 04 de NOVIEMBRE de 2017**

Fecha real de Terminación: **08 de SEPTIEMBRE de 2017**



GARANTIAS:

SE RECIBIERON LAS RESPECTIVAS EN EL AREA DE CONTROL DE OBRA

RELACION DE PAGOS DE EST. /FACT: Contrato Original \$ 335,713.70

ESTIMACION 1 \$ 287,639.48

SUBTOTAL \$ 287,639.48


IVA \$ 46,022.32

TOTAL \$ 333,661.80

(SON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)

El contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, y de acuerdo a la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otro asunto que asentar, se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.




Delicias

¡Trabajando Juntos!


GOBIERNO MUNICIPAL
2016-2018

MUNICIPIO DE DELICIAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"




ING. JAIME BAEZA MOLINA
RESIDENTE DE OBRA



ING. FULVIO O. SANCHES ESPEJO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION




ING. GABRIELA FLORES GUTIERREZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ING. EDGAR SALVADOR HOLGUIN GAXIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

POR "EL CONTRATISTA"



ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ