

Delicias

¡Trabajando Juntos!

GOBIERNO MUNICIPAL
2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 26-OP/2017-LE

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Publicas, en la ciudad de Delicias, Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **25** de **Septiembre** de **2017**, se procedió al presente acto.

OBJETO: Entrega y recepción de los trabajos relativos a: **“ELECTRIFICACION EN COLONIA EL ALAMITO PRIMERA ETAPA”** Ubicada en: entre Av. 6^{a.}, Av. 9^{a.}, Calle 20 de Noviembre y calle 5 de Mayo, Cd. Delicias, Chih. Los que fueron ejecutados por la empresa **OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE SUPPORT, S.A. DE C.V.** Que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas.**

INTERVIENEN: Por la Dirección de Obras Públicas, el **C. ING. GABRIELA FLORES GUTIERREZ**, en su calidad de **DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**, quien recibe; por la Empresa Contratista el **ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ** en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** quien entrega.

TECNICOS

RESPONSABLES: Por la Dirección de Obras Publicas, el **C. ING. FERNANDO FLORES GONZALEZ** en su calidad de **SUPERVISOR DE OBRA**, por la Empresa el **C. ING. MOISES MANUEL GARCIA GARCIA** en su calidad de **SUPERINTENDENTE DE OBRA.**

DATOS


BASICOS: Contrato Número: **26-OP/2017-LE**

MONTO

CONTRATADO: Contrato Original: **\$ 747,450.20** (Son **setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos 20/100 M.N.**) Cantidad que incluye el **Impuesto al Valor Agregado.**

MONTO TOTAL

EJERCIDO: Monto: **\$ 745,398.30** (Son **un setecientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y ocho pesos 30/100 M.N.**) Cantidad que incluye el **Impuesto al Valor Agregado.**



PERIODO DE
EJECUCION:


Contrato Original: **04 de Agosto del 2017 al 04 de Noviembre del 2017.**

Fecha real de Terminación: **22 de Septiembre de 2017.**

GARANTIAS:

SE ENCUENTRAN LAS RESPECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA.

	IMPORTES CON IVA
RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: Contrato Original	\$ 747,450.20
ESTIMACION No. 1	\$ 642,584.74
I.V.A. =	\$ 102,813.56
TOTAL =	\$ 745,398.30



Delicias

¡Trabajando Juntos!

GOBIERNO MUNICIPAL
2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

El contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, y de acuerdo a la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otro asunto que asentar, se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"

ING. GABRIELA FLORES GUTIERREZ.
DIRECTORA DE OBRAS PULICAS

ING. EDGAR SALVADOR HOLGUIN GAXIOLA.
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. FULVIO OCTAVIO SANCHEZ ESPEJO.
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. FERNANDO FLORES GONZALEZ.
RESIDENTE DE SUPERVISION

POR "EL CONTRATISTA"

ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MOISES MANUEL GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA