



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 12-OP-FISM16/2016

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Publicas, en la ciudad de Delicias, Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **06** de **JULIO** de **2016**, se procedió al presente acto.

OBJETO: Entrega y recepción de los trabajos relativos a: **ELECTRIFICACION EN COL. ABRAHAM GONZALEZ "LA QUEMADA"** ubicada en Cd. Delicias, Chih. Los que fueron ejecutados por la empresa: **OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE SUPPORT, S.A. DE C.V.** Que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas**.

INTERVIENEN: Por la Dirección de Obras Públicas, el **C. ARQ. HEBERTO HERRERA ALONSO**, en su calidad de **DIRECTOR**, quien recibe; por la Empresa Contratista el **ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ** en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** quien entrega.

TECNICOS RESPONSABLES: Por la Dirección de Obras Publicas, el **C. ING. FERNANDO FLORES GONZALEZ** en su calidad de **SUPERVISOR DE OBRA**, por la Empresa el **ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ** en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**.

DATOS BASICOS: Contrato Número: **12-OP-FISM16/2016**

MONTO CONTRATADO: Contrato Original: **\$ 3, 439,784.03 (Son tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos 03/100 M.N.)** Cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

MONTO TOTAL EJERCIDO: **\$ 3, 439,784.03 (Son tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos 03/100 M.N.)** Cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

PERIODO DE EJECUCION: Contrato Original: **06 de Mayo al 17 de Agosto del 2016**

Fecha real de Terminación: **06 de julio del 2016.**



GARANTIAS:

SE ENCUENTRAN LAS RESPECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA.

	IMPORTES CON IVA
RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: Contrato Original	\$ 3,439,784.03
ANTICIPO	\$ 1,031,935.21
ESTIMACION UNO	\$ 351,744.46
ESTIMACION DOS	\$ 2,056,104.36
SUBTOTAL	\$ 3,439,784.03
TOTAL	\$ 3,439,784.03

El contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, y de acuerdo a la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otro asunto que asentar, se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.


POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"



ING. FERNANDO FLORES GONZALEZ.
SUPERVISOR DE OBRA



ING. FULVIO OCTAVIO SANCHEZ ESPEJO.
JEFE DE CONSTRUCCION



ING. ALFONSO TALAMANTES ENRIQUEZ.
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. HEBERTO HERRERA ALONSO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"



ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ.
REPRESENTANTE LEGAL